

현풍 하수처리구역 오수관로 설치사업

주관부서 : 도시정비과 하수시설팀(☎2961)

현풍, 유가, 구지면 지역 우·오수 분리사업을 시행하여 생활하수를 원활히 처리하여 하수처리장의 처리효율을 극대화하고 낙동강 수질개선과 지역주민의 쾌적한 생활환경개선에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍, 구지면 미분류 지역
- 규 모 : 오수관거 L=41Km, 맨홀펌프장 10개소, 배수설비 1,610가구
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2023. 8.
- 총사업비 : 30,933백만 원(국 21,653, 시 9,280)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	30,933	2,774	8,912	19,247	
국 비	21,653	500	293	13,406	
시 비	9,280	2,274	8,619	5,841	
군 비 등	-	-	-	-	

□ 추진상황

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2014. 8. : 실시설계용역 착수
- 2015. 7. ~ 11. : 하수도 기술자문, 경제성검토(VE) 및 건설기술심의(대구시)
- 2016. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2016. 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 5. : 총사업비 변경 완료(환경청)
- 2019. 6. ~ 8. : 용역발주심의 및 건설기술심의, 계약심사완료(대구시)
- 2020. 2. : 감리 착수 및 공사 착공

□ 향후계획

- 2020. 2. ~ 12. : 지2리, 오산1리, 한정1리 오수관로 부설
- 2021. 1. ~ 2023. 8. : 신기리 외 23개리 오수관로 부설