

다사 서재리 오수관로 설치사업

주관부서 : 도시정비과 하수시설팀(☎2961)

다사읍 서재리 일원 우·오수 분류화 사업을 시행하여 서부하수처리장의 처리 효율을 극대화하고 공공수역 수질오염 방지하여 인근 주민들의 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 미분류지역 일원
- 규 모 : 오수관로 L=9.8Km, 오수중계펌프장 1개소, 맨홀 펌프장 2개소, 자가펌프 6개소, 배수설비 409가구
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2023. 9.
- 총사업비 : 13,623백만 원(국 9,536, 시 4,087)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	13,623	309	714	12,600	
국 비	9,536	-	500	9,036	
시 비	4,087	309	214	3,564	
군 비 등	-	-	-	-	

□ 추진상황

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2016. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 6. ~ 8. : 하수도 기술자문, 경제성검토(VE) 및 건설기술심의(대구시)
- 2018. 4. : 재원조달 협의 완료(환경청)
- 2018. 5. : 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)

□ 향후계획

- 2020. 6. ~ 9. : 공사, 감리 일상감사 계약심사 등 행정절차 이행
- 2020. 10. ~ 2023. 9. : 공사, 감리 시행