

달성 화석박물관 건립

주관부서 : 정책사업과 공공사업팀(☎2281)

국내 최대 보유 화석유물을 이용하여 인접한 국립대구과학관과 연계한 화석박물관을 건립하여 학생들의 교육의 장을 마련 및 달성관광 인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 상리 971번지(대구과학관 옆)
- 부지면적 : 8,980㎡(2,716평)
- 건축규모 : 4,994㎡(1,510평), 지하1층 / 지상3층
 - 주요시설 : 실내(전시관, 체험관, 관리실, 영상실등), 실외(나무화석)
 - 유물현황 : 국내외화석 3천점, 보석원석 1천점, 나무화석 40톤, 달성군 유물 등
- 사 업 비 : 227억 원(국 77.54, 군 149.46)
 - ※ 공사비 150억, 전시설치비 45억, 설계비 9억, 감리비 12억, 유물구입 5억, 예비비 6억
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2022. 5.

□ 추진상황(진도율 : 35%)

- 2016. 12. : 소장물품 양·수도 양해각서(MOU)체결
- 2017. 3. : 박물관 건립 운영계획 및 타당성조사 용역 완료
- 2017. 7. : 화석박물관 건립을 위한 소장물품 양·수도 계약 체결
- 2017. 10. : 화석박물관 유물 임시 보관 장소 운반(구, 화원면허시험장)
- 2018. 7. : 국립박물관 설립타당성 사전평가
 - ※ 2017년 1차(5월), 2차(11월), 2018년 3차(11월) : 부적정
- 2019. 1. : 화석박물관 건립 변경계획(입지변경)
- 2019. 1. : 국립박물관 설립타당성 사전평가 신청(4차) ※ '19. 5.적정
- 2019. 5. : 달성 화석박물관(입지변경) 기본계획 및 타당성조사 보완용역
- 2019. 6. : 공유재산관리계획 수립
- 2019. 9. : 국립대구과학관 간 업무협약 체결
- 2019. 10. : 중앙투자심사 통과
- 2019. 12. : 공공건축사업계획 사전검토 이행
- 2020. 1. : 설계공모 공고
- 2020. 4. : 학예연구사 채용
- 2020. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수(8개월)

□ 향후계획

- 2021. 3. : 착공(17개월), 달성군 화석박물관 설치·운영조례 제정
- 2022. 5. : 준공 예정(개관)