

달성군 교육·문화·복지센터 건립

주관부서 : 정책사업과 공공사업팀(☎2281)

테크노폴리스 및 국가산업단지 조성으로 급증하는 남부권(현풍유가구지) 지역 주민들의 교육·문화·복지 수요에 적극 대응하여, 테크노폴리스 부지 내 교육·문화·복지 종합센터를 건립하여 군민들의 교육열 및 문화 욕구 충족

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 중리 506(테크노폴리스 내)
- 부지면적 : 10,737㎡(3,248평)
- 건축규모 : 연면적 11,680㎡, 지하1층 / 지상4층
- 주요시설 : 도서관, 장난감도서관, 청소년상담복지센터, 노인문화센터, 가족센터, 육아종합지원센터, 다함께돌봄센터 등
- 사업비 : 295억 원(국 43, 시 21.5, 군 230.5)
 ※ 공사비 265억, 설계비 11.7억, 감리비17.2억, 부대비 0.7억, 측량 0.4억
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 5.

□ 추진상황(진도율 : 40%)

- 2018. 2. : 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
- 2018. 3. : 유가읍·현풍읍 주민 설명회 및 의견 수렴
- 2018. 4. : 달성군 교육문화복지센터 건립계획(방침), 시 투자심사(⇒보완)
- 2018. 10. : 市투자 재심사(⇒장래 이용수요예측 감안, 사업규모 재검토)
- 2018. 11. : 달성군 교육문화복지센터 건립 타당성조사(CVM보완)용역
- 2019. 1. : 시 투자심사 재신청(⇒조건부승인, '19.3.)
- 2019. 5. : 공공건축사업계획 사전검토 접수 및 회신(⇒건축도시공간연구소)
- 2019. 8. : 생활SOC복합화 공모사업(~ 2019. 10.)
- 2019. 9. : 공유재산심의 승인
- 2019. 12. : 중앙투자심사 승인(조건부)
- 2020. 1. : 건축설계공모 실시
- 2020. 4. : 건축 기본 및 실시설계용역 시행(8개월)

□ 향후계획

- 2020. 12. : 착공(17개월)
- 2022. 5. : 준공 및 개관준비