

다사체육공원 생활체육센터 건립

주관부서 : 문화체육과 문화체육시설팀(☎2031)

실외스포츠(축구장, 농구장, 테니스장, 풋살장 등) 위주로 구성되어 있는 다사체육공원에 4계절 사용이 가능한 다목적 생활체육센터를 건립하여 지역주민의 여가선용 및 체육활동 참여 기회 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 다사로 441번지
- 사업규모 : 지하1층/지상1층 - 연면적 2,350㎡(차후 2층 증축)
 - 지하1층 : 기계실 및 창고 270㎡
 - 지상1층 : 다목적 실내체육관, 화장실 등 2,080㎡
- 사 업 비 : 55억 원(국비 10)
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 06.

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	향후계획
계	5,500	400	1,500	3,600	-
국 비	1,000	-	-	1,000	-
군 비	4,500	400	1,500	2,600	-

□ 추진현황

- 2019. 7. : 공모선정[국민체육센터(근린생활형)]
- 2019. 8. : 기본구상 및 타당성조사 연구용역 시행(계명대 산학협력단)
- 2019. 10. : 기본구상에 대한 중간보고회 개최
- 2020. 1. : 市 지방재정투자심사 의뢰
- 2020. 2. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 3. ~ 5. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료 ☞ 국가공공건축지원센터
- 2020. 4. : 공유재산심의 완료
- 2020. 6. : 공공건축심의 완료 ☞ 달성군 건축과

□ 향후 추진계획

- 2020. 7. ~ 9. : 건축설계공모(90일) ☞ 조달청
- 2020. 10. ~ 2021. 4. : 기본 및 실시설계 시행 ☞ 달성군 건축과
 - ※ 실시설계완료 후 2단계 대구시투자심사의뢰 예정(조건부 승인)
- 2021. 5. ~ 2022. 6. : 공사시행 및 준공