

달성 테크노 스포츠센터 건립

주관부서 : 문화체육과 문화체육시설팀(☎2031)

군민 누구나 일상생활 속에서 편리하게 이용할 수 있는 체육시설 확충을 통해 군민의 체력 및 건강 증진에 기여하고 스포츠클럽과 연계한 체육시설 운영으로 체육의 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위치 : 유가읍 상리 971번지
- 사업규모 : 건축면적 1,540㎡(연면적 4,620㎡/지상3층)
야외시설면적 19,375㎡(축구장, 조깅트랙, 주차장, 야외부지)
- 사업비 : 165.4억 원(국 30, 군 135.4)
- 사업기간 : 2017. 9. ~ 2022. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	향후계획
계	165.4	14	40	111.4	-
국 비	30	7	10	13	-
군 비	135.4	7	30	98.4	-

□ 추진현황

- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3. : 스포츠센터 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
- 2019. 3. : 공모선정[국민체육센터(생활밀착형)]
- 2019. 6. : 공유재산 관리계획 승인, 제2차 市지방재정투자심사 결과 재검토
- 2019. 11. : 제3차 市지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 3. ~ 5. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료 ☞ 국가공공건축지원센터
- 2020. 6. : 공공건축심의 완료 ☞ 달성군 건축과

□ 향후 추진계획

- 2020. 7. ~ 9. : 건축설계공모(90일) ☞ 조달청
- 2020. 10. ~ 2021. 5. : 기본 및 실시설계 시행 ☞ 달성군 건축과
- 2021. 6. ~ 2022. 12. : 공사시행 및 준공