

다사 IC 연결도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

4차 순환도로 다사IC와 연결되는 진·출입로 설치로 지역주민의 교통불편 및 민원 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 이천리
- 사업규모 : 연결도로 B=8m, L=350m(교량 20.9m), 군도개량 L=240m
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 55.5억 원[보상 35.5(대구시), 공사 20(도로공사)]

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
시 비	5,550	5,500	50	-	한국도로공사

□ 추진상황(공정률 : 60%)

- 2013. 11. : 다사IC 연결로 건설 방침
- 2015. 3. : 공사착공
- 2016. 1. : 보상시행(한국도로공사)
- 2016. 2. : 실시협약 체결(시 ↔ 한국도로공사)
- 2018. 2. : 토지보상 완료
- 2018. 5. : 잔여지 추가보상 협의
- 2018. 12. : 토공 작업 진행
- 2019. 12. : 구조물공 작업 중

□ 향후계획

- 2021. 12. : 공사완료