

다사 ~ 왜관 간 광역도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구 서북부지역 산업단지와 경북 왜관·구미권을 연결하는 광역도로망 구축으로 왜관·구미권의 교통혼잡 완화와 대구·경북 낙후지역의 개발 촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 ~ 경상북도 칠곡군 왜관읍
- 사업규모 : B=17.5m(4차로), L=9.6km
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 2,378억 원(설계 43, 보상 855, 공사 1,419, 감리 57, 기타 4)
(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
합계	237,863	73,000	9,100	155,763	대구시 (건설본부)
국비(50%)	118,931.5	42,500	9,100	67,331.5	
시비(50%)	118,931.5	30,500	-	88,431.5	

□ 추진상황(용역률 : 98%)

- 2015. 4. : 예비타당성조사 대상사업 선정 확정(기재부)
- 2016. 3. : 예비타당성조사 통과(기재부)
- 2016. 5. : 중앙투자심사 완료(市)
- 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 8. : 설계자문회의, 전략 환경영향평가 협의회 자문
- 2017. 12. : 설계단계 건설사업관리 발주, 설계방침 수립
- 2018. 9. : 실시설계VE
- 2018. 11. : 교통영향평가 및 경관심의 완료
- 2018. 12. : 환경영향평가용역
- 2019. 4. : 단가적정성 검토(조달청)
- 2019. 5. : 총사업비 협의(국토부, 기재부), 일상감사 및 계약심사
- 2019. 10. : 총사업비 확정
- 2019. 11. : 실시계획 사전열람공고, 한전협약체결
- 2019. 12. : 실시계획 고시(2019. 12. 2.)
- 2020. 1. : 일상감사 완료 및 조달발주 의뢰(조달청)
- 2020. 3. : 건설사업관리용역 계약

□ 향후계획

- 2020. 상반기 ~ 2026. 12 : 보상 및 공사 추진