

하빈 동곡 ~ 감문 간 도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구교도소 예정지로의 진·출입을 위한 국도 연결도로 건설로 도시기반시설 확충으로 주민숙원 해소 및 도로건설에 따른 지역 주민 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 동곡리 ~ 감문리
- 사업규모 : B=10m → 20m, L=1,900m
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 145억 원(설계 4, 보상 65, 공사 76)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
시 비	14,500	6,000	-	8,500	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(보상률 : 32%)

- 2014. 8. : 도로개설 건의(달성군⇒대구시)
- 2015. 6. : 실시설계 용역 착수
- 2015. 11. : 도시계획시설(도로)변경 결정
- 2016. 1. : 도로노선계획(안) 전문가 자문
- 2017. 6. : 실시계획인가에 따른 관련부서 협의
- 2017. 12. : 실시설계용역 완료
- 2018. 10. : 보상 감정평가 시행
- 2018. 11. : 보상통보(1차)
- 2019. 4. : 무상귀속 협의 및 소규모 환경영향평가 발주
- 2019. 5. : 보상열람공고(2차)
- 2019. 7. : 무상귀속 협의 중
- 2019. 7. ~ 9. : 소규모 환경영향평가 협의(대구지방환경청)
- 2019. 12. : 보상 추진

□ 향후계획

- 2020. 1. : 2020년 1회 추가 경정 예산 확보 요청 예정
- 2020. 1. ~ 2021. 12. : 보상 및 공사 추진