

국가산업단지(2단계) 서편 도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구국가산업단지 주변 간선도로망 구축으로 산업단지 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 구지면 응암리, 대암리, 내리 일원(국가산업단지 서편)
- 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 12.
- 규 모 : B=27 ~ 35m, L=2,670m
- 사업비 : 312억 원(설계 5.6, 보상 106, 공사 200, 기타 0.4)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
시 비	31,200	5,560	-	25,640	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(용역률 : 93%)

- 2017. 3. : 건설기술용역 심의
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2017. 8. : 현장조사 및 착수보고
- 2017. 9. : 교통량 조사
- 2017. 10. : 노선측량
- 2018. 1. : 노선계획 및 교차로 계획
- 2018. 2. ~ 4. : 국가산업단지 접속부 관련 협의(LH)
- 2018. 5. : 국가산단 교평 변경심의 절차이행 중(설계용역 중지)
- 2019. 7 : 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2019. 8 : 유관기관 협의
- 2019. 9 : 실시설계VE
- 2019. 10 : 경관심의
- 2019. 11 : 건설기술심의
- 2019. 12 : 소규모 환경영향평가 협의(환경청), 실시설계 용역
- 2020. 2 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람 공고

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 2022. 12. : 보상 및 공사 추진