

국가산업단지(2단계) 동편 도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구국가산단의 원활한 물류처리와 연계도로망(성서산업단지, 테크노폴리스산업단지, 달성산업단지) 구축으로 국가산단 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 구지면 고봉리, 예현리, 유산리 일원(국가산업단지 동편)
- 기 간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 규 모 : B=22.5m, L=2,100m(광로3 - 17호선)
- 사업비 : 273억 원(설계 5, 보상 105, 공사 163)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
시 비	27,300	4,470	-	22,830	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(용역률 : 93%)

- 2009. 9. 30. : 대구국가산업단지 지정(국토부)
- 2017. 5. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 지반조사, 도시관리계획(변경) 검토
- 2017. 12. : 실시설계용역 중지(도시관리계획 변경 등 이행)
- 2018. 5. : 설계경제성 검토(VE) 완료
- 2018. 7. ~ 8. : 경관심의
- 2018. 8. ~ 9. : 건설기술심의
- 2018. 11. : 사전재해영향성 검토
- 2019. 10. : 문화재 지표조사용역
- 2019. 11. : LH구간 교통영향평가 심의 결과 통보
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료 예정
- 2020. 2. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람 공고

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 2022. 12. : 보상 및 공사 추진