

현풍천변 도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

현재 조성이 완료된 테크노폴리스와 현풍 구 시가지를 연결하는 도로가 없어 접근성이 떨어지고 양 지구간 연계화가 저해되고 있어 원활한 교통 소통과 구 시가지의 공동화 방지를 위한 도로개설 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 테크노폴리스 지구경계 ~ 상리교
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.
- 사업량 : B=15.5 ~ 19m, L=355m(교량 310m 포함)
 - ※ 하천복개 및 문화재협의로 폭 30m중 15.5m(4차로)으로 우선 시행
- 사업비 : 108억 원(설계 3.5, 보상 18, 공사 79.5, 감리 6.6 기타 0.4)
(단위: 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 2020년 | 2021년 이후 | 비 고 |
|-----|--------|-------|-------|----------|---------------|
| 시 비 | 10,800 | 2,150 | 2,000 | 6,650 | 대구시 (건설본부) |

□ 추진상황(보상률 : 100%)

- 2015. 6. : 일상감사, 계약심사, PQ심사
- 2015. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2016. 7. : 문화재 현상 변경허가(건설본부⇒문화재청)
- 2016. 11. : 실시설계용역 완료
- 2017. 6. : 보상계획 공고(15필지, 2,716㎡)
- 2018. 2. : 보상계획 공고(3필지, 272㎡)
- 2018. 7. : 6필지(314㎡) 보상협의완료
- 2018. 9. : 수용재결에 따른 공탁(6필지/958㎡)
- 2018. 11. : 보상통보(잔여 4필지/1,565㎡)
- 2019. 2. : 수용재결신청(잔여 4필지)
- 2019. 8. : 보상 완료(공탁)
- 2020. 4. : 현풍천변 도로건설공사 보완실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2020. 하반기. ~ 2022. 12. : 공사 추진