

옥포농공단지 오수관로 정비

주관부서: 일자리경제과 기업지원팀(☎2621)

옥포농공단지의 노후 기반시설을 개선하여 기업들이 경영활동에만 전념할 수 있도록 지원하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 추진배경

- 민선 6기 주요 현안사업(1-2 농공단지정비사업)에 선정
 - 농공단지 환경정비, 오·폐수 배수개선 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. ~ 2019.
- 사업위치 : 옥포농공단지 일원
- 사업비 : 14.48억 원
- 사업규모 : 오수관로 정비공사 L=2,640m
- 사업내용 : 옥포농공단지의 노후 오수관로 재정비

□ 추진실적 및 향후계획

- 추진실적
 - 2015. 11. : 오수관로 점검(CCTV/L=1,710m, 0.3억 원)
 - 2016. 11. : 오수관로 정비공사 (1단계) 완료 (L=436m, 2억 원)
 - 2018. 9. : 오수관로 정비공사 (2단계) 완료 (L=1387m, 6.5억 원)
- 향후계획
 - 2019. 2. ~ 5. : 오수관로 정비공사(3단계) 발주 (L=585m, 3.5억 원)

□ 기대효과

- 기 조성된 노후 기반시설을 정비하여 농공단지 활성화에 기여
- 배수개선을 통해 주변 옥포보금자리개발, 구획정리사업 등과 보조를 맞춰 지역발전에 기여