

# 현풍 하수처리구역 오수관거 설치사업

주관부서: 도시과 하수시설팀(☎2961)

현풍, 유가, 구지면 지역 우·오수 분리사업을 시행하여 생활하수를 원활히 처리함으로써 하수처리장의 처리효율을 극대화하고 낙동강 수질개선과 지역주민의 쾌적한 생활환경개선에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍, 구지면 일원
- 규 모 : 오수관거 L=41Km, 맨홀펌프장 10개소, 배수설비 1식
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 25.73억 원(국비 18.011, 시비 7.719)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	25,730	500	2,320	22,910	
국 비	18,011	-	500	17,511	
시 비	7,719	500	1,820	5,399	
균 비 등	-	-	-	-	

## □ 추진상황

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2014. 8. : 실시설계용역 착수
- 2015. 7. : 하수도 기술자문(대구시)
- 2015. 10. : 경제성검토(VE) (대구시)
- 2015. 11. : 건설기술심의(대구시)
- 2016. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2016. 6. : 실시설계용역 완료

## □ 향후계획

- 2019. 2. : 발주심의 및 건설기술심의 의뢰(대구시)
- 2019. 3. : 일상감사 및 계약심사 의뢰(대구시)
- 2019. 6. : 공사, 감리 1차 발주