

테크노폴리스로 본리리 진 · 출입램프 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

테크노폴리스로 화원 · 명곡 이용객의 테크노폴리스, 국가산단 접근성 향상과 상화로 및 수목원 입구(대진초등학교삼거리) 교통 정체 완화를 위한 진 · 출입 램프 건설 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 테크노폴리스로 화원중학교 일대
- 사업규모 : 진 · 출입 램프설치 2개소(B=5.5m, L=1,342m)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 70억 원(시비) - 공사비 28, 보상비 39, 설계비 3

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투 자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	7,000	600	-	6,400	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(설계율 95%)

- 2016. 7. : 사업추진 방침 결정(시 도로과)
- 2017. 4. : 사업수행능력평가 기준 협의
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2017. 12. : 노선선정 자문 실시
- 2018. 4. : 소규모 환경영향평가용역 착수
- 2018. 6. : 주민설명회 개최
- 2018. 11. : 관련부서(기관) 협의
- 2018. 12. : 실시계획 변경 승인 및 고시

□ 향후계획

- 2019. 2. : 실시설계용역 완료
- 2019. 3. ~ 2020. 12 : 보상 및 공사 추진