

구지 고봉리 농공단지 서편도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

고봉리 농공단지의 진·출입도로가 대구국가산업단지 사업부지로 편입됨에 따라, 2016년 국가산단(1단계) 사업 완료 전에 단절되어 국가에서 시행 중인 「대구국가산업단지 진입도로」와 연결하는 도로망 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 구지면 고봉리 농공단지 일원
- 사업규모 : B=27.5~30.75m, L=159m
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 3.
- 사 업 비 : 30억 원(시비) - 공사비 12.6, 보상비 16.5, 설계비 0.9
(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	3,000	3,000	-	-	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(공사진도 : 85%)

- 2013. 8. : 국가산업단지 진입도로 건설 주민설명회 건의사항 반영
(농공단지 일원 사업주)
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2015. 10. : 용역 일시 중지[도시관리계획(도로)변경결정 고시일]
- 2016. 5. : 실시설계용역 완료
- 2016. 12. : 손실보상 협의
- 2017. 4. : 공사 착공
- 2018. 12. : 포장공 시행 중(1/2구간)

□ 향후계획

- 2018. 1. : 도로개통 차량통행
- 2019. 2. : 공사 준공