

다사 죽곡2리 강정마을 ~ 죽곡2지구 연결도로 개설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

강정보 및 디아크 관광객 수요 증가로 교통 혼잡이 지속되고 있어 강정마을 ~ 죽곡2지구 연결도로를 개설하여 지역 주민의 교통 불편을 해소하여 정주여건 향상과 지역 간 균형 개발 및 지역경제 개발에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 죽곡리 850번지 일원
- 규 모 : 도로개설 B=12m, L=488m
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 40억 원(설계 2.5, 보상 10, 공사 27.5)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	4,000	250	100	3,650	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	4,000	250	100	3,650	

□ 추진상황(보상준비 중)

- 2018. 3. : 실시설계 및 도시계획시설(도로)결정 용역 발주
- 2018. 7. : 주민공람공고 및 관련부서 협의
- 2019. 4. : 도시계획시설(도로)사업 지형도면 고시
- 2019. 7. : 실시계획열람공고
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료
- 2020. 1. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

□ 향후계획

- 2020. 10. : 보상 통보
- 2021. 1. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공