

논공 금포지구 토지구획정리사업

주관부서 : 도시과 도시계획팀(☎2811)

군 청사 배후 주거지역으로 계획적 개발을 통한 기반시설 확충과 양호한 주거환경 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 금포리 일원
- 면 적 : 457,672㎡(138,446평)
- 기 간 : 1996. 9. ~ 2020. 12.
- 시행방식 : 주민(조합)에 의한 토지구획정리사업(환지방식)

□ 추진상황

- 1995. 2. 6. : 토지구획정리사업 지구지정
- 1996. 9. 23. : 조합설립 및 사업시행인가(대구시 공고 1996-202호)
- 1997. 5. 22. : 공사착공
- 2005. 7. 13. : 환지계획 인가
- 2009. 11. 18. : 사업계획변경 인가(사업비, 토지이용계획변경)
- 2016. 12. 20. : 사업계획변경 인가(사업기간 연장 : 2017.12.31.까지)
- 2017. 5. 30. : 금포지구 공공시설물 이관(도로, 공원, 우수관 등)
- 2017. 9. 22. : 사업계획 및 환지계획 변경인가(달성군 제2017-1432)
- 2017. 12. 11. : 사업계획 변경 인가(사업기간 연장 : 2018.12.31.까지)
- 2018. 3. 30. : 하수도정비기본계획 변경승인(환경부)
- 2018. 10. 5. : 하수종말처리장 시운전계획서 접수(조합 → 군)
- 2018. 12. 17. : 하수종말처리장 시운전 착수통보(조합 → 군)
- 2018. 12. 21. : 사업계획 변경 인가(사업기간 연장 : 2019.12.31.까지)
- 2019. 12. 20. : 사업계획 변경 인가(사업기간 연장 : 2020.12.31.까지)

□ 향후계획

- 2020. 12. : 금포 하수처리시설 시설물 이관(대구시 물산업과)
- 2020. 12. : 공공시설 준공 및 환지 처분