

낙동가람 수변 역사누림길(도동지구) 조성

주관부서: 관광과 관광개발팀(☎2791)

3대문화권 사업의 일환으로 광역경제권 관광자원개발 추진을 통한 관광산업 활성화 및 도동서원의 풍부한 역사문화, 생태자원을 활용한 특색 있는 여가공간 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 구지면 도동서원 일원
- 사업규모 : 32,983㎡(조선5현역사관, 서원스태아·문화원, 경관정비 등)
- 사업기간 : 2017. ~ 2021.
- 사 업 비 : 87억 원(국비 61, 시비 26)

□ 추진상황

- 2010. 3. : 문체부 3대문화권사업 기본계획 수립
- 2016. 3. : 대구시 기본계획 수립
- 2016. 8. ~ 2016. 11. : 중앙투자심사
- 2017. 4. : 도동유교역사지구 사업추진계획 수립(군)
- 2017. 6. ~ : 편입토지 보상 협의 및 진행 중(보상율 : 38.2%)
- 2017. 11. ~ 2018. 1. : 설계공모 공고 및 입상작 결정
- 2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수(2. 8. ~ 8. 18., 중지 6. 1.)

□ 향후계획

- 2019. 6. : 기본 및 실시설계 완료(문화재 등 협의병행)
- 2019. 7. ~ 2021. 12. : 공사 발주 및 준공

□ 기대효과

- 낙동강 수변의 자연자원과 역사자원을 활용한 문화관광시설 조성으로 관광진흥 및 지역경제 활성화 도모