

옥연지 송해공원 조성

주관부서: 공원녹지과 공원팀(☎2701)

4대강 살리기의 일환으로 추진되어온 옥연지 뚝 높이기 사업과 연계한 수변개발을 통해 주민들의 휴식 및 여가공간 제공과 관광 인프라 구축의 허브역할을 하는 도시경관 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 기세리 옥연저수지 일원
- 규 모 : A=657,000㎡
- 기 간 : 2015. ~ 2020.
- 사업내용
 - 백세정, 백세교(L=391.5, B=2.5m), 물레방아, 생태홍보조형물(풍차), 조명분수, 관리사무소 등
 - 수목 및 초화류, 수생식물 식재
- 소요예산 : 80억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년	2019년	비 고
계	8,000	5,100	1,900	500	500	
국 비	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	-	
군 비	8,000	5,100	1,900	500	500	

□ 추진상황

- 2015. 1. ~ 9. : 옥연지 송해공원 기본계획 수립
- 2015. 10. ~ 11. : 옥연지 송해공원 주차장 조성
- 2016. 1. ~ 6. : 조명타워 설치, 화목·초화류 및 수생식물 식재
- 2016. 3. ~ 11. : 백세교·백세정·물레방아 설치
- 2017. 2. ~ 2017. 5. : 송해공원 조경공사 시행(수목, 초본류 식재)
- 2017. 11. ~ 2018. 4. : 풍차 설치 및 풍차 주변 생태공간 조성
- 2018. 4. ~ 2018. 9. : 관리사무소 건축예정부지 매입

□ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2019. 4. : 조명분수 조성
- 2019. 4. ~ 2019. 10. : 풍차 진입데크 설치 및 수생식물 식재
- 2019. 9. ~ 2020. 5. : 관리사무소 건축