

# 화원 본리리(인흥마을) 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 본리리 629번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8~10m, L=650m
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 45.5억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	4,550	2,050	1,600	900	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	4,550	2,050	1,600	900	

## □ 추진상황(보상 중 46%)

- 2017. 4. : 실시설계용역 완료
- 2018. 1. : 보상열람공고
- 2018. 7. : 보상통보
- 2019. 1. : 2차 보상통보

## □ 향후계획

- 2020. 1. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공