

저수지 개·보수

주관부서: 도시과 농업시설팀(☎2921)

노후된 저수지를 개·보수 하여 재해 사전예방 및 영농철 농업용수 부족에 따른 주민 영농불편 사항을 사전 해결함과 동시에 농업경쟁력 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 9개 읍·면
- 규 모 : 군 관리 저수지 88개소
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 사업완료 시 까지
- 총사업비 : 65억 원(국비 52, 시비 6.5, 군비 6.5)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2018	2019 이후	비 고
계	6,500	2,095	800	3,605	
국 비	5,200	1,676	640	2884	(매칭 비율 80:10:10)
시 비	650	209.5	80	360.5	
군 비 등	650	209.5	80	360.5	

□ 추진상황

- 공사명 : 화원 본리지외 10개소 보수공사
- 사업량 : 저수지 11개소 보수
- 사업비 : 8억 원(국비 6.4, 시비 0.8, 군비 0.8)
- 추진내용
 - 2018. 2. : 실시설계용역 실시
 - 2018. 3. : 실시설계용역 완료
 - 2018. 10. : 공사 착공
 - 2018. 12. : 옥포 김흥지 보수공사 준공

□ 향후계획

- 2019. 2. ~ 3. : 공사 준공