

# 樂-敬-淸 선비문화허브 네트워크 활성화사업

주관부서: 건축과 디자인팀(☎3853)

테크노폴리스 연결도로 신설에 따른 입지적 중요성이 높아짐에 따라 용연사 벚꽃길, 옥연지 송해공원 등 산재된 관광자원간 연계를 통한 지역정체성 강화와 '소계정'을 중심으로 한 선비정신을 특화하여 기세마을을 달성군 관광네트워크 허브중심으로 부각

## □ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 옥연지, 기세마을, 용연사 일대 약 6.5km<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 樂(송해공원의 즐거움)-敬(소계정 선비정신)-淸(용연사계곡의 자연)의 3주제를 연결하는 스토리텔링형 테마 관광마을 조성
  - 친수공간 활성화, 선비문화마을, 친환경 관광지 등 조성 및 지역 역량 프로그램 사업 추진
- 사업기간 : 2017. ~ 2020.
- 사 업 비 : 60억 원(국비 30, 시비 15, 군비 15)

(단위: 백만 원)

총 사업비	투자 계획			
	2017년	2018년	2019년	2020년
6,000	400	2,076	1,410	2,114

## □ 추진상황

- 2016. 9. : 2017 국토부 도시활력증진지역개발사업 선정
- 2017. 2. : 기본(디자인개발) 및 실시설계를 위한 원가계산 용역
- 2017. 6. : 기본(디자인개발) 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2017. 9. : 제안공모 공고
- 2017. 12. : 용역사 계약 및 착수
- 2018. 1. : 착수보고회 개최

- 2018. 4. : 중간보고회 개최
- 2018. 7. : 선견지체험관 부지매입
- 2018. 9. : 최종보고회 개최
- 2018. 10. : 브랜드개발 및 관광상품 개발용역 완료
- 2018. 11. : 기본(디자인개발) 및 실시설계용역 완료

**□ 추진계획**

- 2018. 12. : 간판개선사업 제안공모
- 2019. 1. : 선견지체험관 실시설계용역 발주 예정

**□ 기대효과**

- 樂-敬-淸의 3주제를 연결하는 다양한 연계사업을 통해 시너지 효과를 높여 주민들의 경제적 이윤창출 및 지역 활력 증진