

# 대구교도소 이전 후적지 개발

주관부서: 정책사업과 공공사업팀(☎2281)

대구교도소 이전 후적지에 대한 활용방안을 종합적으로 검토, 우리 군에 필요한 시설에 대한 개발계획을 창조적·주도적으로 선점 수립하고, 공공 개발을 추진하여 지역주민 삶의 질 향상에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리 472번지 일원(대구교도소, 104,215㎡)
- 사업기간 : 2014. ~ 2021.
- 계획시설 : ① 문화공원, ② 법조타운 및 교정타운  
(교정박물관, 문화예술회관, 도서관, 지하주차장 등 공익적 용도)
- 추진주체 : 법무부, 달성군
- 사 업 비 : 1,503억 원(국비 1,500, 군비 3)

## □ 추진상황

- 2011. 9. : 중앙도시계획위원회 심의  
- 후적지는 주민을 위한 공익적 용도로 활용토록 조건부 의결
- 2014. 7. : 대구교도소 후적지 개발 기본구상 수립(기본계획)
- 2014. 8. : 법무부와 업무협약(기본구상(안) 건의 등)
- 2015. 7. : 대구시와 협의(市 차원에서 협조 요청)
- 2016. 11. : 대구교도소 착공(하빈면 감문리 일원)
- 2018. 2. : 법무부 방문 업무협약

## □ 향후계획

- 2019. 상반기 : 법무부+대구시 달성군 TF팀 구성 활용방안 협의
- 2019. 하반기 : 도시관리계획 변경(공공청사→도시공원)
- 2021. ~ : 개발사업 시행