

# 달성군 화석박물관 건립

주관부서: 정책사업과 공공사업팀(☎2281)

국내 최대 보유 화석유물을 이용하여 천혜의 자연경관을 자랑하는 비슬산 관광지 내 화석박물관을 건립하여 학생들의 교육의 장을 마련하고 달성관광 인프라를 구축하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 상리 971번지(대구과학관 옆)
  - ※ 박물관 사전평가 결과 기존입지(호텔아젤리아 옆)부적정으로 대체부지 검토 중
- 부지면적 : 8,720㎡(2,638평)
- 건축규모 : 4,612㎡(1,392평), 지하1층/지상3층
  - 주요시설 : 실내(전시관, 체험관, 관리실, 영상실등), 실외(나무화석)
  - 유물현황 : 국내외화석 3천점, 보석원석 1천점, 나무화석 40톤 등
- 사 업 비 : 193억 원(국비 74, 지방비 119)
- 사업기간 : 2017. ~ 2022.

## □ 추진상황

- 2016. 12. : 소장물품 양·수도 양해각서(MOU)체결
- 2017. 3. : 박물관 건립 운영계획 및 타당성조사 용역 완료
- 2017. 5. : 공립박물관 설립타당성 사전평가(상반기) 심사결과(부적정)
- 2017. 7. : 화석박물관 건립을 위한 소장물품 양·수도 계약 체결
- 2017. 10. : 화석박물관 유물 임시 보관 장소 운반(구, 화원면허시험장)
- 2017. 11. : 공립박물관 설립타당성 사전평가(하반기) 심사결과(부적정)
- 2018. 11. : 공립박물관 설립타당성 사전평가(상반기) 심사결과(부적정)

## □ 향후계획

- 2019. 4 : 학예사 채용 추진
- 2019. 7 : 공립박물관 설립 타당성 평가 신청(→문체부)
- 2020. 2 : 투자심사(대구시)
- 2020. 4 : 공유재산관리계획 수립, 예산확보
- 2020. 5 : 설계공모, 기본 및 실시설계
- 2021. 1 : 공사 착공 및 준공(15개월), 달성군 화석박물관 설치·운영조례