

# 가창면민복지회관 및 도서관 건립

주관부서: 정책사업과 공공사업팀(☎2281)

가창 지역주민들의 오랜 숙원사업으로 다양한 문화·예술·취미활동 욕구 충족 및 주민만족도 제고를 위하여, 복지회관 및 도서관 건립으로 원스톱 복지행정 서비스 등 구축

## □ 사업개요

- 위치 : 가창면 용계리 산 66일원  
※ 착수보고회 결과 현부지 제외, 대안부지 검토중
- 부지면적 : 5,508㎡(1,666평)
- 건축규모 : 연면적 6,500㎡정도, 지하1층/지상3층
- 주요시설 : 면민복지회관, 도서관, 기타편익시설 등
- 사업비 : 군비 191억 원 ※ 추후 도서관 국비 지원검토
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.

## □ 추진상황

- 2018. 10. : 가창면민복지회관 및 도서관 건립 기본구상 및 건립방안 용역
- 2018. 11. : 용역중지(사유: 편입부지미확정, 유사사례 및 자료보완 등)
- 2018. 12. : 용역 착수보고회(인접대지 및 GB내 대안부지 검토 중)

## □ 향후계획

- 2019. 2. : 용역 완료(예정)