

하빈 행복생활문화센터 조성

주관부서: 문화체육과 문화예술팀(☎2171)

기존의 유휴시설(구 하빈대평초등학교)을 생활문화 거점공간으로 리모델링하여 지역주민 상호간 공존과 소통의 장소로 활용함으로써 지역의 문화 융성 기반 조성 및 문화공동체를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 대평리 217-3(구 대평초등학교)
- 규 모 : 부지면적 6,175㎡, 지상2층 연면적 659.3㎡
- 사업내용
 - 1층 : 사무실, 마주침 공간, 다목적실
 - 2층 : 동아리실(2), 공작실, 장비보관실 등
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 7.
- 사 업 비 : 15.50억 원(국비 4.65, 시비 4.65, 군비 6.20)

□ 추진현황 및 향후계획

- 2016. 9. : 학교부지 및 건축물 매입(달성교육지원청→군)
- 2017. 3. : 2018년 생활문화센터 조성지원 사업 공모
- 2017. 4. : 최종 사업추진단체 선정(조건부 승인)
- 2018. 2. : 타지역 우수사례 벤치마킹 견학
- 2018. 6. : 실시설계용역
- 2018. 12. : 일상감사 및 계약심사
- 2019. 1. : 공사입찰 및 착공
- 2019. 7. : 공사 준공(예정)

□ 기대효과

- 지역 주민의 재능기부, 자발적 참여를 유도하여 생활문화 공동체 기반 조성