

대구국가산업단지 조성사업

주관부서: 일자리경제과 기업지원팀(☎2621)

산업용지 부족난 해소와 첨단산업과 미래 핵심선도산업의 집중적인 육성을 통한 국가경제의 성장 동력 확보 및 지역경제 활성화 · 일자리 창출에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 구지면 일원
- 규 모 : 8,548천㎡
- 조성기간 : 2009. ~ 2021.
- 시 행 자 : 한국토지주택공사, 대구도시공사
- 유치업종 : 전자·통신, 첨단기계, 미래형자동차, 물산업집적단지 등
- 사 업 비 : 1조 9,151억 원(용지비 8,953, 조성비 7,589, 기타 2,609)

□ 추진상황 및 계획

- 2009. 9. : 대구국가산업단지 산업단지계획 고시
- 2010. 9. : 1단계 1구역 보상협의 개시
- 2012. 8. : 1단계 2구역 보상협의 개시
- 2012. 12. : 1단계 공사 착공
- 2016. 12. : 2단계 보상협의회 개최
- 2017. 3. : 1단계 구역 준공
- 2017. 3. : 2단계 편입 토지·지장물 보상 착수
- 2017. 11. : 2단계 부지조성공사 착공
- 2018. 12. 현재 추진상황
 - 1단계 175개 업체 입주계약 및 54개 업체 준공(착공 3, 건축허가 29)
 - 2단계 공정률 12%
- 2021. 6. : 2단계 준공(예정)