

옥연지 송해공원 조성

주관부서 : 공원녹지과 공원개발팀(☎2701)

4대강 살리기의 일환으로 추진되어온 옥연지 둑 높이기 사업과 연계한 수변 개발을 통해 주민들의 휴식 및 여가 공간 제공과 관광 인프라 구축의 허브 역할을 하는 도시경관 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 기세리 옥연저수지 일원
- 규 모 : A=657,000m²
- 기 간 : 2015. ~ 2020.
- 사업내용 : 수변공간 조성 1식
- 소요예산 : 80억 원(군비)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년	비 고
계	8,000	5,800	500	500	1,200	
국 비	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	-	
군 비	8,000	5,800	500	500	1,200	

□ 추진상황(진도율 : 90%)

- 2019. 1. ~ 2020. 3. : 송해공원 조명분수 조성
- 2020. 3. ~ 6.
 - 풍차 기초 보강, 물레방아, 백세교 수리 등 시설물 보수
 - 계절꽃 식재 및 전시(화훼팀)

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 12. : 시설물 유지보수 등