

# 어린이공원 조성

주관부서 : 공원녹지과 공원개발팀(☎2701)

도시공원 일몰제에 대비하여 미집행 도시공원 토지를 매입하고 어린이 공원을 조성하여 지역주민에게 쾌적하고 편안한 휴식공간을 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 창리공원(구지면 창리 601) 등 7개소
- 규 모 : 어린이공원 7개소(A=15,630㎡)
  - 어린이공원 조성 : 창리 3,500㎡, 행정1 1,500㎡, 무등 1,627㎡, 삼태장터우목제1 1,500㎡
  - 토지매입 및 조성 : 강림 1,807㎡, 상리 1,747㎡, 부리 4,395㎡
- 기 간 : 2018. ~ 2021.
- 사업내용 : 어린이공원 7개소 조성
- 소요예산 : 48억 원(군비)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	비 고
계	4,800	800	3,000	1,000	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	4,800	800	3,000	1,000	

## □ 추진상황(진도율 : 70%)

- 2018. ~ 2019.
  - 어린이공원 3개소(창리, 행정1, 무등) 토지보상 완료
  - 창리 어린이공원 조성 완료
- 2020. 1. ~ 6.
  - 어린이공원 3개소(삼태장터우목제1, 무등, 행정1) 조성 완료
  - 어린이공원 2개소(부리, 강림) 실시계획 고시

## □ 향후계획

- 2020. 6. ~ 12. : 손실보상 협의(부리, 강림), 어린이공원(상리) 조성
- 2021. 1. ~ 12. : 어린이공원(부리, 강림) 조성