

달성관광단지 조성

주관부서 : 정책사업과 민자개발팀(☎3921)

대구테크노폴리스, 국가과학산업단지 등의 비즈니스 수요와 약산온천, 달성보 수변공간 등 관광·휴양·문화를 집적시킨 관광단지를 조성하여 지역경제 발전의 중추적 역할 수행

□ 사업개요

- 사업위치 : 논공읍 상·하리 일원
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2023. 12.
- 소요예산 : 9,200억 원 정도
- 사업시행 : 민간자본 유치
- 사업내용 : 관광단지 조성

구 분	시 설 내 용	면적(m ²)	비율(%)
운동·오락시설	골프장, 친환경 전기자동차 경주장, ATV, 테마파크	1,154,000	61.9
숙박시설	호텔, 펜션, 콘도, 게스트하우스	154,100	8.2
휴양·문화시설	컨벤션센터, 연수원/전시장, 글램핑, 온천장	124,800	6.7
접객·지원시설	아울렛매장, 안내소	82,000	4.4
기반시설	도로, 주차장	196,800	10.6
기타시설	공원 및 광장	64,900	3.5
원형보존지		88,400	4.7

□ 추진상황(진도율 : 5%)

- 2017. 3. : 관광단지 지정을 위한 용역시행(시비 2억)
- 2018. 4. : 관광단지 지정 신청(달성군 → 대구시)
- 2018. 12. : 원활한 투자자 모집을 위해 관광단지 우선지정 요구(대구시)
- 2019. 1. : 관광단지 지정 관련 재협의(문체부)
- 2016. ~ 2019. : 민간투자자 모집

□ 향후계획

- 2020. 1. : 민간투자자 지속 모집 및 홍보
- 2020. 12. : 관광단지 지정 승인(대구광역시)