

하빈 행복생활문화센터 부지정비

주관부서 : 문화체육과 문화예술팀(☎2171)

하빈 행복생활문화센터 주변의 부지를 정비하여 지역주민에게 쾌적한
이용여건 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 대평리 217-3(구 대평초등학교)
- 규 모 : 부지정비(7,776㎡) 1식
 - 맹암거 설치 249㎡, 투수형블럭포장 2,791㎡, 데크포장 135㎡
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- 사 업 비 : 4.5억 원(군비)

□ 추진현황(공정률 : 5%)

- 2019. 10. : 실시설계용역
- 2020. 6. : 일상감사 및 계약심사

□ 향후계획

- 2020. 7. : 공사입찰 및 착공
- 2020. 9. : 공사 준공(예정)