

가창 파크골프장 조성

주관부서 : 문화체육과 문화체육시설팀(☎2031)

낙후 및 소외된 지역주민들의 여가활동 제공 및 지역 간 불균형을 해소하고자 중장년층이 선호하는 파크골프장 조성을 통한 공공체육시설 기반을 제공하여 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 가창면 옥분리 778-7번지 일원
- 사업규모 : 파크골프장 조성 A= 9,650㎡(18홀 정도)
- 사 업 비 : 1,173백만 원(군비)
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2021. 6.

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	2020년	2021년	향후계획
계	1,173	3	23	500	647	-
군 비	1,173	3	23	500	647	-

□ 추진현황

- 2019. 8. 30. : 국토교통부 도시정책과 사전 협의
- 2019. 10. 30. : 국토교통부 도시정책과 재심의 ... 심의 적정
- 2019. 12. 10. : 예정부지 정비 및 경계 휨스 설치
- 2020. 2. : 도시계획 심의(달성군 도시과)
- 2020. 3. 2. : 도시·군 관리계획 결정 고시
- 2020. 3. : 실시설계 및 소규모환경영향평가 용역 시행, 지장물 보상 협의 중
- 2020. 4. : 소규모재해영향평가 용역 시행
- 2020. 6. : 소규모재해영향평가 심의 요청 ... 달성군 안전방재과

□ 향후 추진계획

- 2020. 7. : 소규모환경영향평가 협의 ☞ 대구지방환경청
- 2020. 9. : 일상감사 등 행정절차 이행
 - ※ 일상감사, 계약심사, 토지사용허가, 개발행위허가 등
- 2020. 11. : 공사 발주
- 2020. 12. ~ 2021. 6. : 공사 착공 및 준공(잔디활착기간 소요)