

# 낙동가람 수변 역사누림길(도동지구) 조성

주관부서 : 관광과 관광개발팀(☎2791)

3대문화권 사업의 일환으로 광역경제권 관광자원개발 추진을 통한 관광산업 활성화 및 도동서원의 풍부한 역사문화, 생태자원을 활용한 특색 있는 여가 공간 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 구지면 도동리 56번지 일원(도동서원)
- 대지면적 : 32,983㎡
- 사업규모 : 조선5현역사관, 서원스테이, 서원 문화원, 주변 경관정비 등
- 사업기간 : 2017. ~ 2021.
- 사 업 비 : 9,517백만 원
  - ※ 본 사업비 7,144(국 5,000, 시 2,144) + 토지보상비 2,373(군비)
- 투자계획 (단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	7,144	4,675	1,234.5	1,234.5	
국 비	5,000	4,430	285	285	보상액 2,373 백만원(군비)
시 비	2,144	245	949.5	949.5	별도

## □ 추진상황(진도율 : 40%)

- 2016. 3. : 대구시 기본계획 수립
- 2017. 6. : 도동유교 역사지구 사업추진계획 수립(군)
- 2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 9. ~ : 편입 토지 등 보상 협의(현 보상율 : 75%)
- 2019. 8. : 문화재현상변경허가 문화재위원회 심의 가결
- 2019. 12. : 건축허가 및 하천점용 등 관련기관 협의 완료
- 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2020. 4. : 달성군 일상감사 완료
- 2020. 6. : 대구시 계약심사 완료

## □ 향후계획

- 2020. 7. : 총사업비 협의(문화체육관광부 및 기획재정부)
- 2020. 8. : 공사시행 및 착공
- 2021. 11. : 준공

□ 위치도



□ 조감도(안)

