

대구테크노폴리스 조성지원

주관부서 : 일자리경제과 기업지원팀(☎2621)

지식기반산업을 담아 낼 새로운 공간으로 연구와 산업·주거·교육·문화·레저 기능이 조화된 미래형 첨단복합도시를 조성하고, 동남권 R&D 허브 구축으로 신산업을 창출하여 지역경제 활성화와 국토 균형 발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍 일원
- 규 모 : 7,259천㎡
- 조성기간 : 2006. ~ 2020.
- 사업내용 : 국내·외 연구 및 교육기관 집적단지, 집단산업단지, 문화레저시설이 갖추어진 친환경 에너지 자족도시 조성
- 사 업 비 : 1조 7,233억 원(국 2,823, 시 1,630, 민자 12,780)

□ 추진상황

- 2006. 12. : 대구테크노폴리스 일반산업단지 지정
- 2008. 5. : 대구경북경제자유구역 지정
- 2009. 5. : 토목기반공사 착수(1공구·서한, 2공구·원건설)
- 2009. 11. : 산업용지 분양 실시
- 2014. 1. : 1단계 사업 준공 인가(5,972천㎡, 82.3%)
- 2014. 6. : 현풍IC⇒테크노폴리스 연결도로 개통
- 2014. 10. : 대구수목원⇒테크노폴리스 진입도로 개통
- 2015. 12. : 2단계 사업 준공 인가(669천㎡, 91.5%)
- 2017. 7. : 3단계 사업 준공 인가(163천㎡, 93.7%)
- ※ 입주업체 현황 : 106개(산업 98업체, 연구시설 등 8기관)

□ 향후계획

- 잔여용지(외투기업 67천㎡ 등) 유치 추진
- 2020. 12. : 4단계 및 전체사업 준공 예정(455천㎡, 100%)